

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

REGIONE PIEMONTE		COMUNE DI SOMMARIVA PERNO			PROVINCIA DI CUNEO		
5				COMMITTENTI  <b>COMUNE DI SOMMARIVA PERNO</b>  Piazza Marconi, 8 - 12040 (CN)			
4							
3							
2							
1							
0	Prima edizione	08/05/2013	P.B.				
Rev	MODIFICA - DESCRIZIONE		DATA	FIRMA			
n°	DISEGNATO	CONTROLLATO	VERIF. NORME	APPROVATO	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA	SCALA	PRATICA
DATA	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	-	-	<b>S118</b>
FIRMA	P.B.	G.T. - Y.D.	G.T. - Y.D.	G.T. - Y.D.			
<b>SESTING s.r.l.</b> C.so Vittorio Emanuele II, 170 10138 TORINO (TO) Tel.: 011-197.80.485 Fax: 011-197.81.572 Cell.: 328-2886006 Cell.: 335-6752953 e-mail: info@sesting.com tecnico@sesting.com				OGGETTO:  <b>PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA            DEL CENTRO SPORTIVO ROERO CSR</b>			
				<b>Allegato I</b> <b>CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT</b>		ELABORATO  Pag. 1/2	
PROGETTO		ESECUTIVO		S118PE08A-Gantt-R00.doc			

1

2

3

4

Comune di Sommariva Perno  
Provincia di CN

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

**CANTIERE:** Località Maunera, 132, Sommariva Perno (CN)

Sommariva Perno (Cuneo), 10/05/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(INGEGNERE CIVILE DALLE YANEZ)

per presa visione  
IL COMMITTENTE  
(GEOMETRA PUGNETTI ALDO)

---

INGEGNERE CIVILE DALLE YANEZ  
CORSO VITTORIO EMANUELE II,170  
10138 TORINO (TO)  
011.19780485 - 011.19781572  
tecnico@sesting.com

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1				Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settir																															
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	10 g		Z1	[Barra blu]																																																			
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g		Z1	[Barra blu]																																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g		Z1	[Barra blu]																																																			
Rimozione di serramenti esterni	15 g							Z1	[Barra blu]																																														
Posa di serramenti esterni	20 g														Z1	[Barra blu]																																							
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	19 g																																																						
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamie	15 g																																																						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	10 g																																																						
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g																																																						
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	19 g																																																						
Posa macchina di condizionamento	15 g																																																						
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	19 g																																																						
Smobilizzo del cantiere	5 g																																																						
<b>LEGENDA Zona:</b>																																																							
Z1 = ZONA UNICA																																																							
Z2 = Nuova Zona...																																																							
Z3 = Nuova Zona...																																																							
Z4 = Nuova Zona...																																																							
Z5 = Nuova Zona...																																																							
Z6 = Nuova Zona...																																																							



